


# AC

Création d'un parvis en pierres calcaires devant la mairie, réfection de la voirie, des trottoirs, sécurisation du stationnement, aménagements paysagers.



## PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL

### Montant des travaux

- Travaux TTC : 1 493 253 €.
- Travaux HT : 1 244 378 €.

### Subventions

- Etat : 436 488 €.
- Remboursement TVA Etat : 204 128 €.
- Département : 136 339 €.
- SDEEG : 10 248 €.

#### Plan de financement

- Prêt long terme, financement des travaux : 1 200 000 € (25 ans Caisse d'Épargne)
- Prêt court terme : financement avance TVA travaux et subventions (2 ans Caisse d'Épargne).

**Reste à charge communal : 661 302 €.**

## LES ÉTAPES DU CHANTIER

Début du chantier : mi-janvier 2022

### TRAVAUX - PHASE 1

- Voie devant le restaurant avec une partie du parvis de l'église.
- Priorité donnée devant la façade du restaurant pour libérer ensuite l'accès piéton (15 jours / 3 semaines).
- Durée totale du chantier : 1 mois et demi (avec finitions).
- Fin du chantier : 28 février 2022.

### TRAVAUX - PHASE 2

- Portion de voie devant la boulangerie.
- Durée : 3 semaines.
- Déviation par la voie devant la boucherie avec mise en double sens pour les riverains des rues Lalhève Suza et Capéranies.
- Fin du chantier : fin mars 2022.

### TRAVAUX - PHASE 3

- Voie devant la boucherie et l'agence immobilière.
- Durée : 2 mois, de fin avril à fin mai.
- Déviation : double sens devant le restaurant et devant l'église et la boulangerie.

### TRAVAUX - PHASE 4

- Voie derrière église, devant le square R. Magna (durée : tout le mois de juin 2022)
- Travaux rue Gabriel Massias (mois de juillet et août 2022)

### Les entreprises intervenantes.

#### MAÎTRISE D'ŒUVRE

- Voirie : AZIMUT INGÉNIERIE
- Espaces verts : PARCELLE 8

#### ENTREPRISES

- Voirie : LPF TP
- Espaces verts : Bernard Paysage et Environnement
- Maçonnerie : ACRE